

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)									
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.								
MUNICÍPIO	TRECHOS DA RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO AMORIM E TRAVESSAS 1 E 2, SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO								
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS								
SINAPI 12/2025 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 111,11%(HORA) E 67,32%(MÊS)									
ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$23.563,70	2,12%	R\$7.776,02	33,00%	R\$7.776,02	33,00%	R\$8.011,66	34,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$13.434,85	1,21%	R\$4.702,20	35,00%	R\$4.030,46	30,00%	R\$4.702,20	35,00%
3	TERRAPLENAGEM	R\$39.328,53	3,53%	R\$15.731,41	40,00%	R\$23.597,12	60,00%	R\$0,00	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$872.767,79	78,36%	R\$0,00	0,00%	R\$218.191,95	25,00%	R\$654.575,84	75,00%
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$164.654,73	14,78%	R\$32.930,95	20,00%	R\$98.792,84	60,00%	R\$32.930,95	20,00%
TOTAL GERAL		R\$1.113.749,60	100,00%	R\$61.140,58	5,49%	R\$352.388,38	31,64%	R\$700.220,64	62,87%
TOTAL ACUMULADO				R\$61.140,58	5,49%	R\$413.528,96	37,13%	R\$1.113.749,60	100,00%

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 03 DE SETEMBRO DE 2025

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5