

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)									
OBJETO	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA								
MUNICÍPIO/UF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS								
LOCAL	RUA LUIZ GONZAGA, S/N, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TO								
ÁREA INTERVENÇÃO	049,95 M²								
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$4.062,34	2,24%	R\$4.062,34	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$1.642,48	0,91%	R\$1.642,48	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R\$12.971,31	7,15%	R\$12.971,31	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$27.783,73	15,33%	R\$27.783,73	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ALVENARIA	R\$27.356,84	15,09%	R\$5.471,37	20,00%	R\$21.885,47	80,00%	R\$0,00	0,00%
6.0	ESQUADRIAS	R\$14.806,46	8,17%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$14.806,46	100,00%
7.0	COBERTURA/LAJES/PINGADEIRAS	R\$15.713,26	8,67%	R\$0,00	0,00%	R\$7.856,63	50,00%	R\$7.856,63	50,00%
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$3.312,90	1,83%	R\$3.312,90	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$16.071,07	8,86%	R\$0,00	0,00%	R\$16.071,07	100,00%	R\$0,00	0,00%
10.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$8.517,74	4,70%	R\$0,00	0,00%	R\$4.258,87	50,00%	R\$4.258,87	50,00%
11.0	PINTURA	R\$8.600,62	4,74%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$8.600,62	100,00%
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$21.155,74	11,67%	R\$4.231,15	20,00%	R\$8.462,30	40,00%	R\$8.462,30	40,00%
13.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$2.220,10	1,22%	R\$444,02	20,00%	R\$1.332,06	60,00%	R\$444,02	20,00%
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$7.855,95	4,33%	R\$1.571,19	20,00%	R\$4.713,57	60,00%	R\$1.571,19	20,00%
15.0	LOUÇAS/METAIS E BANCADAS	R\$9.138,18	5,04%	R\$0,00	0,00%	R\$1.827,64	20,00%	R\$7.310,55	80,00%
16.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$83,36	0,05%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$83,36	100,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$181.292,09	100,00%	R\$61.490,50	33,92%	R\$66.407,60	36,63%	R\$53.394,00	29,45%
BDI		R\$50.743,66		R\$17.211,19		R\$18.587,49		R\$14.944,98	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$232.035,75	100,00%	R\$78.701,69	33,92%	R\$84.995,08	36,63%	R\$68.338,98	29,45%
TOTAL ACUMULADO:				R\$78.701,69	33,92%	R\$163.696,77	70,55%	R\$232.035,75	100,00%

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 31 DE JULHO DE 2025.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5