

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)									
OBJETO	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DONA CONCEIÇÃO								
MUNICÍPIO/UF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI DO TOCANTINS								
LOCAL	RUA SÃO FRANCISCO, S/N, VILA UNIÃO, BURITI DO TOCANTINS - TO								
ÁREA INTERVENÇÃO	194,92 M²								
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$14.260,66	6,82%	R\$5.704,27	40,00%	R\$4.278,20	30,00%	R\$4.278,20	30,00%
2.0	LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$10.988,53	5,25%	R\$10.988,53	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$11.657,45	5,57%	R\$5.828,72	50,00%	R\$5.828,72	50,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R\$7.549,46	3,61%	R\$1.887,37	25,00%	R\$5.662,10	75,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$12.977,74	6,20%	R\$0,00	0,00%	R\$12.977,74	100,00%	R\$0,00	0,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$49.927,54	23,86%	R\$0,00	0,00%	R\$49.927,54	100,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$20.144,58	9,63%	R\$0,00	0,00%	R\$15.108,44	75,00%	R\$5.036,15	25,00%
8.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$32.737,98	15,65%	R\$6.547,60	20,00%	R\$19.642,79	60,00%	R\$6.547,60	20,00%
9.0	PINTURA	R\$25.611,54	12,24%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$25.611,54	100,00%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$13.915,65	6,65%	R\$2.783,13	20,00%	R\$6.957,83	50,00%	R\$4.174,70	30,00%
11.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$1.477,92	0,71%	R\$0,00	0,00%	R\$1.477,92	100,00%	R\$0,00	0,00%
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$1.692,76	0,81%	R\$338,55	20,00%	R\$1.354,21	80,00%	R\$0,00	0,00%
13.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$1.975,40	0,94%	R\$0,00	0,00%	R\$1.975,40	100,00%	R\$0,00	0,00%
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$3.970,00	1,90%	R\$794,00	20,00%	R\$3.176,00	80,00%	R\$0,00	0,00%
15.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$329,84	0,16%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$329,84	100,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$209.217,06	100,00%	R\$34.872,16	16,67%	R\$128.366,88	61,36%	R\$45.978,02	21,98%
BDI		R\$58.559,86		R\$9.760,72		R\$35.929,89		R\$12.869,25	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$267.776,92	100,00%	R\$44.632,88	16,67%	R\$164.296,77	61,36%	R\$58.847,27	21,98%
TOTAL ACUMULADO:				R\$44.632,88	16,67%	R\$208.929,65	78,02%	R\$267.776,92	100,00%

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 28 DE JULHO DE 2025.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5