

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)									
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.								
MUNICÍPIO	TRECHOS DA TRAVESSA 8, TRAVESSA JOSÉ DE ASSIS, TRAVESSA 2 E TRAVESSA 6, SETOR AEROPORTO, BURITI DO TOCANTINS - TO								
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS								
SINAPI 09/2025 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 110,74%(HORA) E 68,05%(MÊS)									
ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$27.603,14	2,76%	R\$9.109,04	33,00%	R\$9.109,04	33,00%	R\$9.385,07	34,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$13.585,67	1,36%	R\$4.754,98	35,00%	R\$4.075,70	30,00%	R\$4.754,98	35,00%
3	TERRAPLENAGEM	R\$36.934,56	3,70%	R\$14.773,82	40,00%	R\$22.160,74	60,00%	R\$0,00	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$754.696,74	75,53%	R\$0,00	0,00%	R\$188.674,19	25,00%	R\$566.022,56	75,00%
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$166.338,26	16,65%	R\$33.267,65	20,00%	R\$99.802,96	60,00%	R\$33.267,65	20,00%
TOTAL GERAL		R\$999.158,37	100,00%	R\$61.905,50	6,20%	R\$323.822,61	32,41%	R\$613.430,26	61,39%
TOTAL ACUMULADO				R\$61.905,50	6,20%	R\$385.728,11	38,61%	R\$999.158,37	100,00%

BURITI DO TOCANTINS - TO, 03 DE NOVEMBRO DE 2025

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5