


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)

OBJETO	REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL TIA ARA	 <p style="font-size: 8px; margin: 0;">PREFEITURA MUNICIPAL DE <b>BURITI DO TOCANTINS</b> <i>Trabalhando com amor e respeito!</i> 2021-2024</p>
MUNICÍPIO/UF	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DO TOCANTINS	
LOCAL	RUA SÃO PAULO, S/N, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS	
ÁREA INTERVENÇÃO	490,74 M <sup>2</sup>	

ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$17.207,80	1,68%	R\$5.289,68	30,74%	R\$3.971,56	23,08%	R\$3.971,56	23,08%	R\$3.975,00	23,10%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$29.285,32	2,86%	R\$29.285,32	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$162.906,23	15,93%	R\$162.906,23	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R\$53.340,22	5,21%	R\$26.670,11	50,00%	R\$26.670,11	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$65.215,76	6,38%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$65.215,76	100,00%	R\$0,00	0,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$201.440,13	19,69%	R\$0,00	0,00%	R\$151.080,09	75,00%	R\$50.360,03	25,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$2.414,64	0,24%	R\$2.414,64	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$110.503,64	10,80%	R\$0,00	0,00%	R\$82.877,73	75,00%	R\$27.625,91	25,00%	R\$0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$111.113,53	10,86%	R\$0,00	0,00%	R\$11.111,35	10,00%	R\$66.668,12	60,00%	R\$33.334,06	30,00%
10.0	PINTURA	R\$62.424,75	6,10%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$62.424,75	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$67.649,11	6,61%	R\$6.764,91	10,00%	R\$13.529,82	20,00%	R\$33.824,56	50,00%	R\$13.529,82	20,00%
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$3.285,38	0,32%	R\$0,00	0,00%	R\$1.642,69	50,00%	R\$1.642,69	50,00%	R\$0,00	0,00%
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$5.171,67	0,51%	R\$0,00	0,00%	R\$2.585,84	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.585,84	50,00%
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$6.515,31	0,64%	R\$0,00	0,00%	R\$1.303,06	20,00%	R\$2.606,12	40,00%	R\$2.606,12	40,00%
15.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$4.855,33	0,47%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.855,33	100,00%	R\$0,00	0,00%
16.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$25.195,62	2,46%	R\$0,00	0,00%	R\$5.039,12	20,00%	R\$10.078,25	40,00%	R\$10.078,25	40,00%
17.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$21.808,93	2,13%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$21.808,93	100,00%
18.0	PAISAGISMO	R\$9.537,27	0,93%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$9.537,27	100,00%
19.0	MASTRO BANDEIRAS/PLAYGROUND	R\$63.025,54	6,16%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$63.025,54	100,00%
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>		<b>R\$1.022.896,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$233.330,90</b>	<b>22,81%</b>	<b>R\$299.811,38</b>	<b>29,31%</b>	<b>R\$266.848,33</b>	<b>26,09%</b>	<b>R\$222.905,57</b>	<b>21,79%</b>
<b>BDI</b>		<b>R\$295.003,25</b>		<b>R\$67.292,63</b>		<b>R\$86.465,60</b>		<b>R\$76.959,06</b>		<b>R\$64.285,97</b>	
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$1.317.899,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$300.623,53</b>	<b>22,81%</b>	<b>R\$386.276,98</b>	<b>29,31%</b>	<b>R\$343.807,38</b>	<b>26,09%</b>	<b>R\$287.191,53</b>	<b>21,79%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>				<b>R\$300.623,53</b>	<b>22,81%</b>	<b>R\$686.900,50</b>	<b>52,12%</b>	<b>R\$1.030.707,89</b>	<b>78,21%</b>	<b>R\$1.317.899,42</b>	<b>100,00%</b>

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 14 DE OUTUBRO DE 2024.

ANDRÉ GAIPO  
ARQUITETO URBANISTA  
CAU A33602-5