


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 220V	
UNID FEDERATIVA	TOCANTINS	
MODELO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TIPO1-PLN-AT1-B220-R03	
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS	
LOCAL	RUA TRAVESSA 01, LOTE 01, SETOR AEROPORTO	
CIDADE	BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS	

ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01	
		VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$747.382,16	24,28%	R\$244.917,14	32,77%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$38.635,92	1,26%	R\$38.635,92	100,00%
3	FUNDAÇÕES	R\$132.602,39	4,31%	R\$12.623,75	9,52%
4	SUPERESTRUTURA	R\$321.544,69	10,45%	R\$0,00	0,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$206.036,02	6,69%	R\$0,00	0,00%
6	ESQUADRIAS	R\$261.227,46	8,49%	R\$0,00	0,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$206.065,39	6,70%	R\$0,00	0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$21.735,04	0,71%	R\$0,00	0,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$250.041,50	8,12%	R\$0,00	0,00%
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$139.232,68	4,52%	R\$0,00	0,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$133.651,99	4,34%	R\$0,00	0,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$77.021,83	2,50%	R\$0,00	0,00%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$16.755,73	0,54%	R\$0,00	0,00%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$61.013,86	1,98%	R\$0,00	0,00%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$52.909,77	1,72%	R\$0,00	0,00%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$4.187,16	0,14%	R\$0,00	0,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$37.190,04	1,21%	R\$0,00	0,00%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$186.059,59	6,05%	R\$0,00	0,00%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$12.841,07	0,42%	R\$0,00	0,00%
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$30.626,97	1,00%	R\$0,00	0,00%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$9.458,91	0,31%	R\$0,00	0,00%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$39.894,40	1,30%	R\$0,00	0,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$89.395,18	2,90%	R\$0,00	0,00%
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$2.388,19	0,08%	R\$0,00	0,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$3.077.897,93	100,00%	R\$296.176,81	9,62%
BDI		R\$769.474,48		R\$74.044,20	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$3.847.372,41	33,87%	R\$370.221,01	9,62%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$119.978,64	90,48%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$160.772,34	50,00%	R\$160.772,34	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$103.018,01	50,00%	R\$103.018,01	50,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$16.486,03	75,85%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$158.310,98	5,14%	R\$182.618,65	5,93%	R\$182.618,65	5,93%	R\$124.864,31	4,06%	R\$124.864,31	4,06%
R\$39.577,74		R\$45.654,66		R\$45.654,66		R\$31.216,08		R\$31.216,08	
R\$197.888,72	5,14%	R\$228.273,31	5,93%	R\$228.273,31	5,93%	R\$156.080,39	4,06%	R\$156.080,39	4,06%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$122.423,45	59,41%	R\$83.641,94	40,59%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$77.021,83	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$16.755,73	100,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$61.013,86	100,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$89.587,69	48,15%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$144.269,76	4,69%	R\$105.488,25	3,43%	R\$98.868,13	3,21%	R\$99.615,90	3,24%	R\$111.434,00	3,62%
R\$36.067,44		R\$26.372,06		R\$24.717,03		R\$24.903,97		R\$27.858,50	
R\$180.337,19	4,69%	R\$131.860,31	3,43%	R\$123.585,16	3,21%	R\$124.519,87	3,24%	R\$139.292,50	3,62%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$5.249,01	24,15%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$139.232,68	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$66.892,82	50,05%	R\$66.759,17	49,95%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.187,16	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$37.190,04	100,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$39.894,40	100,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$161.078,98	5,23%	R\$93.988,14	3,05%	R\$92.792,63	3,01%	R\$59.036,35	1,92%	R\$61.740,71	2,01%
R\$40.269,75		R\$23.497,03		R\$23.198,16		R\$14.759,09		R\$15.435,18	
R\$201.348,73	5,23%	R\$117.485,17	3,05%	R\$115.990,79	3,01%	R\$73.795,43	1,92%	R\$77.175,89	2,01%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%	R\$21.846,31	2,92%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$52.909,77	100,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$12.841,07	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$30.626,97	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$9.458,91	100,00%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
R\$0,00	0,00%	R\$77.979,42	87,23%	R\$11.415,76	12,77%
R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.388,19	100,00%
R\$65.314,34	2,12%	R\$99.825,72	3,24%	R\$98.018,93	3,18%
R\$16.328,59		R\$24.956,43		R\$24.504,73	
R\$81.642,93	2,12%	R\$124.782,15	3,24%	R\$122.523,67	3,18%

SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TOCANTINS, 24 DE ABRIL DE 2024.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5