


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO D						
MUNICÍPIO/UF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS - TO						
LOCAL	BURITI DO TOCANTINS - TO						
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$20.713,68	5,11%	R\$10.356,84	50,00%	R\$10.356,84	50,00%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$31.052,99	7,67%	R\$31.052,99	100,00%	R\$0,00	0,00%
1.3	TERRAPLENAGEM	R\$65.472,00	16,16%	R\$45.830,40	70,00%	R\$19.641,60	30,00%
1.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$287.724,80	71,04%	R\$172.634,88	60,00%	R\$115.089,92	40,00%
1.5	DRENAGEM	R\$75,92	0,02%	R\$30,37	40,00%	R\$45,55	60,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$405.039,39	100,00%	R\$259.905,47	64,17%	R\$145.133,91	35,83%
BDI		R\$94.698,21		R\$60.765,90		R\$33.932,31	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$499.737,60	100,00%	R\$320.671,37	64,17%	R\$179.066,22	35,83%
TOTAL ACUMULADO:				R\$320.671,37	64,17%	R\$499.737,60	100,00%

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 20 DE MAIO DE 2026.

MILLENA LARA FEITOSA MOURA
ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-TO 325915/D